

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA



Città metropolitana di Napoli

RIQUALIFICAZIONE STRADALE E DEI SOTTOSERVIZI DI VIA CAPPELLA
1° STRALCIO

Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 143 del 09/04/2019

PROGETTO ESECUTIVO

AMBITO

Programmi di intervento sulla viabilità regionale finanziati con le risorse fsc 2014-2020 di cui alla delibera CIPE 54-2016 - Programma E1: Interventi per il sistema di mobilità del litorale Domizio

ELABORATO
CL

Cronoprogramma lavori

CUP

F47H19001640002

Data

30 LUGLIO 2019

SCALA

-

File

11 CL Cronoprogramma lavori

Il RUP

Geom. Tobia Ladonea Parascandolo

Il Progettista

Arch. Antonio Mauro Illiano
Responsabile III Settore

ALLEGATO "A"

Comune di Monte di Procida
Provincia di NA

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Riqualificazione stradale e dei sottoservizi di via Cappella - Primo Stralcio

COMMITTENTE: Comune di Monte di Procida.

CANTIERE: Via Cappella, Monte di Procida (NA)

Monte di Procida, 30/07/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____)

per presa visione

IL COMMITTENTE

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Settimana -1	Settimana 1					Settimana 2						Settimana 3						Settimana 4						Settimana 5						Settimana 6																			
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36												
Allestimento Cantiere	4 g		▬																																																
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g		Z1	2																																															
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g			Z1	1																																														
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g			Z1	1																																														
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g			Z1	1																																														
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g			Z1	1																																														
Scavi, Demolizioni e Rimozi	74 g						▬																																												
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	5 g				Z1	1																	Z1	1																											
Asportazione di strato di usura e collegamento	5 g					Z1	1																Z1	1																											
Demolizione di fondazione stradale	8 g						Z1	2																Z1	2																										
Demolizione di misto cemento	8 g							Z1	2																Z1	2																									
Disfacimento di pavimentazione in pietra	4 g								Z1	2																		Z1	2																						
Scavo a sezione obbligata	4 g									Z1	2																		Z1	2																					
Interventi di Consolidamento	50 g																					▬																													
Perforazioni per micropali	18 g														Z1	9																							Z1	9											
Posa ferri di armatura per micropali	18 g														Z1	9																							Z1	9											
Getto di calcestruzzo	26 g														Z1	9													Z1	2									Z1	9											
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	4 g																						Z1	2																											
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz	4 g																									Z1	2																								
Perforazioni per inghisaggi	6 g																																																		
Posa ferri di armatura per inghisaggi	6 g																																																		
Riqualificazione sottoservizi	24 g																																																		
Posa di condotta idrica	7 g																																																		
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	2 g																																																		
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	8 g																																																		
Posa di condotta fognaria	7 g																																																		
Riqualificazione sede stradale	26 g																																																		
Formazione di fondazione stradale	7 g																																																		
Formazione di manto di usura e collegamento	3 g																																																		
Formazione di masso per pavimentazioni esterne	5 g																																																		
Posa di pavimenti per esterni in pietra	6 g																																																		
Cordoli, zanelle e opere d'arte	5 g																																																		
Smobilizzo del cantiere	2 g																																																		
Smobilizzo del cantiere	2 g																																																		



